



Companhia  
de Saneamento  
do Pará



www.pa.gov.br

- ✓ **Nº de Ligações Prediais Realizadas em 2023:** 145 UN
- ✓ **Valor do Investimento:** R\$ 150,83 milhões, dos quais restam R\$ 77 milhões das obras dos setores em execução;
- ✓ **Previsão de Entrega:** SETOR COMANDANTE ASSIS/USINA: AGO/24; SANTA CATARINA: JUN/24; IMPERADOR: OUT/2024.

#### **5. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ALTER DO CHÃO - SANTARÉM-PA.**

- ✓ **Percentual Executado Em 2023:** 17,57%
- ✓ **Percentual de Execução Acumulada:** 75,09%
- ✓ **População Beneficiada:** 14.466 hab.(final de plano ano 2040)
- ✓ **Valor do Investimento:** R\$ 16,17 milhões
- ✓ **Nº de Ligações Prediais Previstas:** 2.130 UN.
- ✓ **Nº de Ligações Prediais Realizadas:** 348 UN.
- ✓ **Previsão de Entrega:** JUL/2024
- ✓ **Destaque:** Após a conclusão das obras de SANTARÉM, SETOR ALVORADA E ALTER DO CHÃO, o índice de atendimento que atualmente é de 48,72% passará para 75,00%.

#### **6. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ALTER DO CHÃO - SANTARÉM-PA.**

- ✓ **Percentual Executado em 2023:** 6,19%
- ✓ **Percentual Executado Acumulado:** 6,68%
- ✓ **População Beneficiada:** 14.510 hab.
- ✓ **Ligações Domiciliares Previstas:** 1.035 Un.
- ✓ **Valor do Investimento:** R\$ 90,45 milhões
- ✓ **Fonte de Recursos:** FGTS/GEP
- ✓ **Previsão de Entrega:** JUL/2025
- ✓ **Destaque:** Após a conclusão dessa obra o Índice de Atendimento que atualmente é de 0% passará para 67,28%.

#### **7. AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ-PA.**

- ✓ **Percentual Executado em 2023:** 4,72% (PAC I) e 5,13% (PAC II);
- ✓ **Percentual de Execução Acumulada:** 34,26% (PAC I) e 29,60% (PAC II)
- ✓ **População Beneficiada:** 53.230 hab. (fim de plano);
- ✓ **Valor do Investimento:** R\$ 67,16 milhões
- ✓ **Fonte de Recursos:** OGU/GEP
- ✓ **Nº de Ligações Prediais:** 4.512 Un.
- ✓ **Previsão de Entrega:** JUN/2025
- ✓ **Destaque:** Após a conclusão dessa obra o índice de atendimento que atualmente é de 37,07% passará para 76,82%.

#### **8. AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE ALENQUER - PA.**

- ✓ **Percentual Executado em 2023:** 9,05%
- ✓ **Percentual de Execução Acumulada:** 35,12%
- ✓ **População Beneficiada:** 28.610 Hab.
- ✓ **Valor Total:** R\$ 65,80 milhões
- ✓ **Fonte de Recursos:** FGTS/GEP
- ✓ **Nº de Ligações Prediais Previstas:** 802 UN.
- ✓ **Nº de Ligações Executadas:** 200UN.
- ✓ **Previsão de Entrega:** MAI/2025
- ✓ **Destaque:** Após a conclusão dessa obra o Índice de Atendimento que atualmente é de 37,07% passará para 47,85%.

#### **9. AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE BREVES - PA:**

- ✓ **Percentual Executado Acumulado:** 71,59%
- ✓ **Nº de Ligações Prediais Previstas:** 1.693 UN

- ✓ **Valor Total:** R\$ 44,43 milhões
- ✓ **População Beneficiada:** 52.072 Hab.
- ✓ **Fonte de Recursos:** OGU/GEP
- ✓ **Obs:** Em 2023 houve a contratação das obras de conclusão do sistema de Abastecimento de Água de Breves que estavam paralisadas. A retomada dos serviços correu em janeiro/2024.

- ✓ **Destaque:** Após a conclusão dessa obra o Índice de Atendimento que atualmente é de 50,31% passará para 63,56%.

#### **10. AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 3º SETOR - BELÉM-PA.**

- ✓ **Percentual Executado em 2023:** 3,09%
- ✓ **Percentual de Execução Acumulada:** 11,17%
- ✓ **População Beneficiada:** 75.460 hab.
- ✓ **Valor do Investimento:** R\$ 26,62 milhões
- ✓ **Fonte de Recursos:** FGTS/ GEP
- ✓ **Previsão de entrega:** JUN/2025
- ✓ **Destaque:** Essa obra após a sua conclusão irá promover, melhorias, tanto do aspecto físico do Setor, como do abastecimento de água.

à população dos bairros: Umarial, Reduto, Nazaré, Doca e parte do centro de Belém.

#### **11. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DE MACROFITAS DOS LAGOS BOLONHA E ÁGUA PRETA - PARQUE ESTADUAL DO UTINGA.**

- ✓ **Percentual Executado em 2023:** 28%
- ✓ **Valor do Investimento:** R\$ 23.14 mil
- ✓ **Fonte de Recursos:** GEP
- ✓ **Previsão de conclusão:** out/2024

#### **12. EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO PARA AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE ÁGUA DO SETOR MILAGRE - CASTANHAL-PA.**

- ✓ **Percentual Executado em 2023:** 59%
- ✓ **Percentual de Execução Acumulada:** 59%
- ✓ **População Beneficiada:** 10.150 hab.
- ✓ **Valor do Investimento:** R\$ 669,45 mil
- ✓ **Fonte de Recursos:** GEP
- ✓ **Previsão de entrega:** abril/2025
- ✓ **Destaque:** Após conclusão desta obra, a produção de água do bairro aumentará para 125m/h, beneficiando mais de 10 mil habitantes.

#### **13. REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DO PLANO DIRETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM-PDAAES-RMB, NO ESTADO DO PARÁ.**

- ✓ **Percentual Executado em 2023:** 18,91%
- ✓ **Percentual de Execução Acumulada:** 18,91%
- ✓ **População Beneficiada:** 2.085.991 hab.
- ✓ **Valor do Investimento:** R\$ 9,05 Milhões
- ✓ **Fonte de Recursos:** GEP
- ✓ **Previsão de entrega:** Em processo de prorrogação de prazo e vigência (setembro/2025).
- ✓ **Destaque:** A revisão e atualização do Plano Diretor deverá constituir-se no principal instrumento de referência de planejamento e gestão, a ser colocado à disposição tanto das unidades da COSANPA, entidades governamentais do Estado do Pará, Prefeitura, e Agências Reguladoras.

#### **14. ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO/MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA DE EXPANSÃO E DA ZONA CENTRAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM-PÁ.**

- ✓ **Percentual Executado em 2023:** 79,68%