

9	Comunidade Pratinha	Belém	COHAB	Andamento	OGU	28.701.280,00	12.722.090,29	4.231.455,29	8.490.635,00	VALOR da obra ALTERADO a maior, considerando os valores constantes nos contratos com a CEF e valores já executados, de R\$ 5.769.076,00 para R\$ 8.490.635,00, em decorrência de ajustes nos projetos de infraestrutura (sistemas viário, de drenagem de águas pluviais, de água e de esgoto), de equipamentos comunitários e drenagem do Igarapé Mata Fome (a diferença tem que ser custeada com recursos da contrapartida).
10	Comunidade Fé em Deus	Belém	COHAB	Andamento	OGU	22.545.464,00	8.415.547,64	2.291.866,64	6.123.681,00	VALOR da obra ALTERADO a menor, considerando os valores iniciais constantes nos contratos com a CEF e após a análise dos projetos pela CAIXA, e valores já executados, de R\$ 9.804.812,00 para R\$ 6.123.681,00.
11	Comunidade Jaderlandia	Castanhal	COHAB	Andamento	OGU	55.514.236,00	23.171.255,11	6.127.800,11	17.043.455,00	VALOR da obra ALTERADO a maior, considerando os valores constantes nos contratos com a CEF e valores já executados, de R\$ 12.954.706,00 para R\$ 17.043.455,00, em decorrência de ajustes nos projetos de infraestrutura (sistemas viário, de drenagem de águas pluviais, de abastecimento de água e de esgoto) e elaboração de cadastro físico e socioeconômico 3.164 famílias (a diferença tem que ser custeada com recursos da contrapartida).
12	Comunidade Providentinos	Castanhal	COHAB	Andamento	OGU	7.423.520,63	3.180.822,00	421.454,00	2.759.368,00	-
13	Residencial Liberdade I	Belém	COHAB	Andamento	OGU	15.264.987,95	6.729.971,00	1.032.735,00	5.697.236,00	VALOR da obra ALTERADO a maior, considerando os valores constantes nos contratos com a CEF e valores já executados, de R\$ 3.903.699,00 para R\$ 5.697.236,00, em decorrência de ajustes no projeto - complementaçãodo volume de aterro e da quantidade de estacas para regularização do terreno (a diferença tem que ser custeada com recursos da contrapartida).
14	Comunidade Indígena Guaranís	Jacundá	COHAB	Andamento	OGU	657.738,00	144.914,00	55.896,00	89.018,00	VALOR da obra ALTERADO a maior, considerando os valores constantes nos contratos com a CEF e valores já executados, de R\$ 42.887,00 para R\$ 89.018,00, em decorrência de ajustes no projeto - introdução de sistema de abastecimento de água (a diferença tem que ser custeada com recursos da contrapartida).
15	Comunidade Quilombola	Mocajuba	COHAB	Andamento	OGU	1.174.241,00	408.685,00	76.556,00	332.129,00	-
16	Jardim das Castanheiras	Castanhal	COHAB	Nova	OGU	4.987.434,98	1.262.038,00	100.000,00	1.162.038,00	Obra já existente por ocasião da apresentação do Projeto de lei.
17	Ville Verde	Ananindeua	COHAB	Nova	OGU	4.578.871,48	860.659,00	371.821,00	488.838,00	Obra já existente por ocasião da apresentação do Projeto de lei, valor ALTERADO a maior, considerando os valores constantes nos contratos com a CEF, de R\$ 15.348,00 atualizado para R\$ 488.838,00, (a diferença tem que ser custeada com recursos da contrapartida).
18	Comunidade Indígena Suruí/ Sororó	S. Geraldo do Araguaia	COHAB	Andamento	OGU	657.738,00	98.783,00	55.896,00	42.887,00	-
19	Elaboração Plano Estadual	Belém	COHAB	Andamento	OGU	1.130.280,00	194.430,00	93.585,00	100.845,00	-
20	Residencial Liberdade III	Belém	COHAB	Nova	OGU	14.270.151,00	4.642.908,00	0,00	4.642.908,00	Obra já existente por ocasião da apresentação do Projeto de lei, valor ALTERADO a maior, considerando os valores constantes nos contratos com a CEF, de R\$ 3.642.908,00 para R\$ 4.642.908,00, em decorrência de ajustes no projeto - atualização de preços (a diferença tem que ser custeada com recursos da contrapartida).
21	Tipologia Coletiva	Belém	COHAB		OGU	32.800,00	3.830,00	2.897,00	933,00	-
22	Tipologia Coletiva	Belém	COHAB		OGU	32.304,00	3.334,00	2.897,00	437,00	-
23	Tipologia Coletiva	Castanhal	COHAB		OGU	42.000,00	13.030,00	2.897,00	10.133,00	-
24	Assistência técnica a famílias de baixa renda	Belém	COHAB		OGU	33.000,00	4.030,00	2.897,00	1.133,00	-
25	Fazenda Bandeira	Marabá	COHAB	Cancelado	OGU	0,00	0,00	0,00	0,00	Obra excluída do Projeto de Lei, por solicitação do Governo do Estado em 2010, não tendo sido iniciada a obra. Somente poderá ser reapresentado este projeto ao agente operador (CEF) quando houver abertura de programa específico pelo Ministério das Cidades.
26	Saneamento Integrado da Bacia do Tucunduba - 2ª Etapa	Belém	COHAB	Andamento	FGTS	55.000.000,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	VALOR da obra ALTERADO a menor, considerando os valores constantes nos contratos, cujo o valor deR\$ 52.250.000,00 será financiado pela União. Alterado de R\$ 26.237.163,00 para R\$2.750.000,00.
27	Comunidade Taboquinha II	Belém	COHAB	Nova	OGU	17.303.000,00	4.371.838,53	0,00	4.371.839,00	INCLUSÃO de OBRA NOVA já existente por ocasião da apresentação do Projeto de lei, tendo sido selecionado pelo Ministério das Cidades para o PAC 2, ainda não tem contrato com o agente operador (CEF) mas já tem licença ambiental prévia concedida.
28	Comunidade Pato Macho	Marituba	COHAB	Nova	OGU	13.429.000,00	6.295.439,82	0,00	6.295.439,82	INCLUSÃO de OBRA NOVA já existente por ocasião da apresentação do Projeto de lei, tendo sido selecionado pelo Ministério das Cidades para o PAC 2, ainda não tem contrato com o agente operador (CEF) mas já tem licença ambiental prévia concedida.
29	Conclusão de Sistema de Abastecimento de Água de Capanema	Capanema	SEDURB	Andamento	FGTS	13.942.754,00	3.942.754,00	0,00	3.942.754,00	Já houve desembolso de repasse (FGTS), porém ainda não houve nenhum desembolso de contrapartida do Estado, por essa razão o valor permanece o mesmo.
30	Conclusão de sistema de esgoto sanitário	Itupiranga	SEDURB	Cancelado	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	Obra excluída do Projeto de Lei, por solicitação do Governo do Estado em 2010, tendo a vigência do contrato expirado em 18/12/2010 sem ter sido iniciada a obra e nem solicitada prorrogação da vigência. Somente poderá ser reapresentado este projeto ao agente operador (CEF) quando houver abertura de programa específico pelo Ministério das Cidades.
31	Conclusão de sistema de esgoto sanitário	Viseu	SEDURB	Cancelado	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	Obra excluída do Projeto de Lei, por solicitação do Governo do Estado em 2010, tendo a vigência do contrato expirado em 18/12/2010 sem ter sido iniciada a obra e nem solicitada prorrogação da vigência. Somente poderá ser reapresentado este projeto ao agente operador (CEF) quando houver abertura de programa específico pelo Ministério das Cidades.
32	Macrodrenagem do canal do bairro Liberdade	Marabá	SEDURB	Cancelado	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	Obra excluída do Projeto de Lei, por solicitação do Governo do Estado em 2010, tendo a vigência do contrato expirado em 18/12/2010 sem ter sido iniciada a obra e nem solicitada prorrogação da vigência. Somente poderá ser reapresentado este projeto ao agente operador (CEF) quando houver abertura de programa específico pelo Ministério das Cidades.
33	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água	Nova Esperança do Pirá	SEDURB	Andamento	FGTS	1.838.496,00	174.198,00	0,00	174.198,00	VALOR da obra ALTERADO a maior, considerando os valores constantes nos contratos com a CEF, de R\$ 20.428,00 para 174.198,00, em decorrência de ajustes no projeto.
34	Saneamento Integrado do Cabelo Seco Construção de 80 U H, muro de arrimo, infraestrutura de água, esgoto e drenagem	Marabá	SEDURB	Andamento	OGU	14.190.000,00	635.907,00	0,00	635.907,00	VALOR da obra ALTERADO a menor, em virtude da reprogramação, de R\$ 866.337,00 para R\$635.907,00.
35	Abastecimento de Água	Abaetetuba	SEDURB	Andamento	OGU	8.899.921,00	1.014.907,00	0,00	1.014.907,00	VALOR da obra ALTERADO a maior, considerando os valores constantes nos contratos com a CEF, de R\$ 138.794,00 para R\$ 1.014.907,00, em decorrência de ajustes no projeto (a diferença tem que ser custeada com recursos da contrapartida).