

Castanhal, Santarém, Santarém (Alter do Chão), Oriximiná e Monte Alegre. Também, consolidou um ano marcado por realizações notáveis, concentrando seus esforços em ações administrativas e operacionais que fortaleceram seu compromisso com a qualidade de vida da população paraense.

Referindo-se ao objetivo de promover e disponibilizar aos usuários o acesso a serviço público de Saneamento Básico, atualmente a Companhia desenvolve 16 (dezesseis) obras de infraestrutura nas Regiões Guajará, Guamá, Baixo Amazonas e Marajó sendo 14 (quatorze) obras de ampliação e melhoria de sistema de abastecimento de água, 2 (duas) de esgotamento sanitário, como também, desenvolve a elaboração de 5 (cinco) projetos, onde destacamos o Plano Diretor da Região Metropolitana de Belém, estando com 18,91% realizado.

Vale destacar que as obras de ampliação e melhoria do Complexo Bolonha em Belém, a obra de ampliação do sistema de abastecimento de água no Município de Castanhal, a obra de ampliação do sistema de abastecimento de água de Santarém e a implantação dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário em Santarém - Alter do Chão e em Belém - Estação de Tratamento de Esgoto sanitário - ETE UNA, são obras de grande relevância e impacto na qualidade de vida da população beneficiada. Dessa maneira, os investimentos com obras de infraestrutura nos serviços de ampliação e melhorias de abastecimento de água nas regiões Guajará, Guamá, Baixo Amazonas e Marajó que estamos desenvolvendo, alcançaram o montante de R\$ 37.408.303,79 (Trinta e sete milhões, quatrocentos e oito mil, trezentos e três reais e setenta e nove centavos), equivalente a 23,57 % na execução financeira das obras; quanto a ligações domiciliares, foram realizadas 693 (seiscentos e noventa e três) ligações domiciliares, sendo 200 (duzentas) ligações no município de Alenquer, 348 (trezentos e quarenta e oito) em Alter do Chão - Santarém - Região do Baixo Amazonas, e 145 (cento e quarenta e cinco) ligações em Castanhal - Região do Guamá; quanto as obras do sistema de esgotamento sanitário houve um investimento no ordem de R\$ 13.207.660,65 (Treze milhões, duzentos e sete mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos), equivalente a 8,32% na execução financeira das obras, no exercício/2023 não houveram ligações domiciliares, tendo em vista que estas ligações ocorrerão na finalização das obras, que irão promover o aumento da capacidade de coleta e tratamento do esgoto sanitário à população atendida pela COSANPA.

OBRA E PROJETO CONCLUÍDO

1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SETOR ESTRELA, NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL-PA:

- Inaugurada em Março/2023
 - População Beneficiada: 16.000 hab.
 - Valor do Investimento: R\$ 27,34 milhões
 - Fonte de Recursos: PAC 2 (FGTS/GEP)
 - Destaque: Essa obra após a sua conclusão aumentou a produção e melhoria da qualidade do sistema de abastecimento de água à população atendida pelo Setor Estrela no Município de Castanhal.
- ##### 2. ELABORAÇÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA 2ª ETAPA DA ETE UNA - BELEM - PA.

- Percentual Executado: 100%.
- Valor do Investimento: R\$ 12,24 milhões
- Fonte de Recursos: OGU/GEP
- A conclusão desse Projeto possibilitará a captação de novos recursos para execução da obra.

OBRAS E PROJETOS EM ANDAMENTO

1. AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 10º SETOR - BELÉM-PA.

- Percentual Executado em 2023: 40,73%
- Percentual de Execução Acumulada: 51,90%
- População Beneficiada: 74.120 hab.
- Valor do Investimento: R\$ 27,49 milhões
- Fonte de Recursos: FGTS/ GEP
- Previsão de entrega: JUN/2025

2. AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA ETE UNA - BELÉM-PA.

- Percentual Executado em 2023: 3,89%
- Percentual de Execução acumulada: 81,79%;
- População Atendida: 87.500 hab.
- Valor do Investimento: R\$ 127,12 milhões
- Fonte de Recursos: FGTS/GEP
- Previsão de Entrega: Out/2024

• Destaque: Essa obra após a sua conclusão irá aumentar a capacidade de coleta e tratamento do esgoto sanitário à população atendida pela COSANPA.

3. AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO COMPLEXO BOLONHA - 2ª ETAPA - BELÉM-PA.

- Percentual Executado 2023: 2%
- Percentual de Execução Acumulada: 66,65%
- Pop. Beneficiada: 2.824.395 hab.(fim de plano)
- Valor do investimento: R\$ 95,01 milhões
- Fonte de recursos: FGTS/ GEP

• Destaque: Essa obra após sua conclusão irá promover o aumento na produção e melhoria da qualidade do abastecimento de água à população atendida pela COSANPA na Região Metropolitana de Belém - RMB.

4. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL- PA:

- Percentual Executado em 2023: 4,73% - PAC I / 0,60% - PAC II
- Percentual de Execução Acumulada: 82,00% PAC I / 92,24%
- PAC II
- População Atendida: 121.000 hab.

- Fonte de Recursos: FGTS/GEP
 - Nº de Ligações Prediais: 9.978 UN.
 - Nº de Ligações Prediais Realizadas em 2023: 145 UN
 - Valor do Investimento: R\$ 150,83 milhões, dos quais restam R\$ 77 milhões das obras dos setores em execução;
 - Previsão de Entrega: SETOR COMANDANTE ASSIS/USINA: AGO/24; SANTA CATARINA: JUN/24; IMPERADOR: OUT/2024.
- ##### 5. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ALTER DO CHÃO - SANTARÉM-PA.
- Percentual Executado Em 2023: 17,57%
 - Percentual de Execução Acumulado: 75,09%
 - População Beneficiada: 14.466 hab.(final de plano ano 2040)
 - Valor do Investimento: R\$ 16,17 milhões
 - Nº de Ligações Prediais Previstas: 2.130 UN.
 - Nº de Ligações Prediais Realizadas: 348 UN.
 - Previsão de Entrega: JUL/2024
 - Destaque: Após a conclusão das obras de SANTARÉM, SETOR ALVORADA E ALTER DO CHÃO, o índice de atendimento que atualmente é de 48,72% passará para 75,00%.
- ##### 6. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ALTER DO CHÃO - SANTARÉM-PA.
- Percentual Executado em 2023: 6,19%
 - Percentual Executado Acumulado: 6,68%
 - População Beneficiada: 14.510 hab.
 - Ligações Domiciliares Previstas: 1.035 Un.
 - Valor do Investimento: R\$ 90,45 milhões
 - Fonte de Recursos: FGTS/GEP
 - Previsão de Entrega: JUL/2025
 - Destaque: Após a conclusão dessa obra o Índice de Atendimento que atualmente é de 0% passará para 67,28%.
- ##### 7. AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ-PA.
- Percentual Executado em 2023: 4,72% (PAC I) E 5,13% (PAC II);
 - Percentual de Execução Acumulado: 34,26% (PAC I) e 29,60% (PAC II)
 - População Beneficiada: 53.230 hab. (fim de plano);
 - Valor do Investimento: R\$ 67,16 milhões
 - Fonte de Recursos: OGU/GEP
 - Nº de Ligações Prediais: 4.512 Un.
 - Previsão de Entrega: JUN/2025
 - Destaque: Após a conclusão dessa obra o índice de atendimento que atualmente é de 37,07% passará para 76,82%.
- ##### 8. AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE ALENQUER - PA.
- Percentual Executado em 2023: 9,05%
 - Percentual de Execução Acumulada: 35,12%
 - População Beneficiada: 28.610 Hab.
 - Valor Total: R\$ 65,80 milhões
 - Fonte de Recursos: FGTS/GEP
 - Nº de Ligações Prediais Previstas: 802 UN.
 - Nº de Ligações Executadas: 200UN.
 - Previsão de Entrega: MAI/2025
 - Destaque: Após a conclusão dessa obra o Índice de Atendimento que atualmente é de 37,07% passará para 47,85%.
- ##### 9. AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE BREVES - PA:
- Percentual Executado Acumulado: 71,59%
 - Nº de Ligações Prediais Previstas: 1.693 UN
 - Valor Total: R\$ 44,43 milhões
 - População Beneficiada: 52.072 Hab.
 - Fonte de Recursos: OGU/GEP
 - Obs: Em 2023 houve a contratação das obras de conclusão do sistema de Abastecimento de Água de Breves que estavam paralisadas. A retomada dos serviços correu em janeiro/2024.
 - Destaque: Após a conclusão dessa obra o Índice de Atendimento que atualmente é de 50,31% passará para 63,56%.
- ##### 10. AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 3º SETOR - BELÉM-PA.
- Percentual Executado em 2023: 3,09%
 - Percentual de Execução Acumulada: 11,17%
 - População Beneficiada: 75.460 hab.
 - Valor do Investimento: R\$ 26,62 milhões
 - Fonte de Recursos: FGTS/ GEP
 - Previsão de entrega: JUN/2025
 - Destaque: Essa obra após a sua conclusão irá promover, melhorias, e tanto do aspecto físico do Setor, como do abastecimento de água. à população dos bairros: Umariá, Reduto, Nazaré, Doca e parte do centro de Belém.
- ##### 11. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DE MACROFITAS DOS LAGOS BOLONHA E ÁGUA PRETA - PARQUE ESTADUAL DO UTINGA.
- Percentual Executado em 2023: 28%
 - Valor do Investimento: R\$ 23.14 mil
 - Fonte de Recursos: GEP
 - Previsão de conclusão: out/2024
- ##### 12. EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO PARA AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE ÁGUA DO SETOR MILAGRE - CASTANHAL-PA.
- Percentual Executado em 2023: 59%
 - Percentual de Execução Acumulada: 59%
 - População Beneficiada: 10.150 hab.
 - Valor do Investimento: R\$ 669,45 mil