

são a declarou como habilitada, que posteriormente apresentou a proposta financeira com o valor de R\$ 15.827.816,58, conforme detalhada na Tabela II a seguir:

TABELA II		
ITEM	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1	Serviços preliminares e Transportes	78.593,58
2	Recuperação do Pavimento – Bases	2.912.700,00
3	Serviços de Pavimentação CBUQ	12.530.448,00
4	Sinalização Horizontal	306.075,00
TOTAL		15.827.816,58

Fonte: Processo Nº 2013/596154

Após as publicações, homologação e adjudicação, a SEDOP celebrou, com a ETEC Empresa Técnica Ltda., o contrato nº 24/2014, em 08 de abril de 2014, tendo como prazo de execução da obra, 150 dias contados a partir da emissão das ordens de serviço e vigência de 730 dias a contar da data de publicação do contrato.

Durante a vigência do contrato nº 24/2014, foram celebrados os seguintes termos aditivos:

1º TAC – 12/08/2014 – Re - ratificação de verba orçamentária;

2º TAC – 12/12/2014 – Re - ratificação de verba orçamentária;

3º TAC – 28/12/2015 – Acréscimo de serviços no valor de R\$ 2.950.920,00, representando 18,64% do valor original do contrato, conforme planilha de quantidade e preços anexa ao processo;

4º TAC – 08/04/2016 – Prorrogação de prazo de vigência de 08/04/2016 para 05/09/2016;

Na Tabela III a seguir descreve-se os pagamentos realizados pela SEDOP à ETEC por meio do contrato Nº 24/2014.

TABELA III

ETEC EMPRESA TÉCNICA LTDA. - CNPJ 05.856.869/0001-56

PROCESSO 2013/596154 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 27/2013 - CONTRATO Nº 24/2014

LOCAL: REGIÕES TOCANTINS E METROPOLITANA DE BELÉM

NE	DATA	VALOR	OB	DATA	VALOR	LOCAL	NF	DATA NF	BM	DATA BM
1102	13/06/2014	115.978,99	1297	26/06/2014	114.703,22	Barcarena	281	20/06/2014	1º	30/04/2014
1103	13/06/2014	105.900,49	1298	26/06/2014	104.735,58	Cametá	284	20/06/2014	1º	30/04/2014
1104	13/06/2014	105.900,49	1299	26/06/2014	104.735,58	Igarapé Miri	283	20/06/2014	1º	30/04/2014
1106	13/06/2014	1.204.846,83	1300	26/06/2014	1.191.593,51	Igarapé Miri	282	20/06/2014	1º	30/04/2014
1109	13/06/2014	105.900,49	1301	26/06/2014	104.735,58	Moju	287	20/06/2014	1º	30/04/2014
1108	13/06/2014	239.783,89	1302	26/06/2014	237.146,27	Moju	286	20/06/2014	1º	30/04/2014
1110	13/06/2014	105.900,49	1303	26/06/2014	104.735,58	Tailândia	288	20/06/2014	1º	30/04/2014
1499	29/07/2014	363.128,29	1802	01/08/2014	359.133,88	Igarapé Miri	309	31/07/2014	2º	30/06/2014
1501	29/07/2014	333.651,25	1803	01/08/2014	329.981,09	Moju	310	31/07/2014	1º	30/06/2014
1502	29/07/2014	233.229,03	1811	01/08/2014	230.663,51	Moju	311	31/07/2014	2º	30/06/2014
1107	13/06/2014	75.664,99	1891	07/08/2014	101.028,66	Mocajuba	306	Nº encontrados NF e BM		
1442	22/07/2014	26.487,34	2216	02/09/2014	317.625,72	Tailândia	320	01/09/2014	2º	31/05/2014
1774	01/09/2014	321.158,46	2216	02/09/2014	317.625,72	Mocajuba	322	04/09/2014	2º	02/06/2014
1775	01/09/2014	326.273,95	2356	11/09/2014	322.684,94	Igarapé Miri	342	03/10/2014	Nº encontrado BM	
2086	02/10/2014	555.982,32	2642	06/10/2014	549.866,51	Belém	341	03/10/2014	Nº encontrado BM	
2074	02/10/2014	1.255.698,32	2648	06/10/2014	1.179.100,73	Igarapé Miri	337	03/10/2014	Nº encontrado BM	
2080	02/10/2014	251.502,70	2648	06/10/2014	248.736,17	Igarapé Miri	338	03/10/2014	Nº encontrado BM	
2084	02/10/2014	315.669,88	2661	06/10/2014	312.197,51	Ananindeua	340	03/10/2014	Nº encontrado BM	
2082	02/10/2014	591.870,24	2709	08/10/2014	585.359,67	Cametá	351	12/12/2014	1º	Nº encontrado
2083	02/10/2014	200.823,68	2731	10/10/2014	198.614,62	Cametá	352	Nº encontrada	Nº encontrado BM	
2519	12/12/2014	258.971,25	3201	18/12/2014	256.122,57	Barcarena	348	12/12/2014	Nº encontrado BM	
2521	12/12/2014	1.000.003,33	3213	18/12/2014	989.003,29	Cametá	349	12/12/2014	2º	Nº encontrado
2517	12/12/2014	498.587,30	3224	18/12/2014	493.102,84	Cametá	350	12/12/2014	3º	Nº encontrado
2524	12/12/2014	321.158,46	3229	18/12/2014	317.625,72	Cametá	378	19/03/2015	4º	30/12/2014
2533	12/12/2014	805.694,25	3233	18/12/2014	796.831,61	Cametá	380	19/03/2015	2º	Nº encontrado
357	18/03/2015	1.656.117,00	390	25/03/2015	1.637.899,71	Barcarena	379	19/03/2015	3º	30/12/2014
358	18/03/2015	566.412,70	389	25/03/2015	560.182,16	Moju	455	10/05/2016	Nº encontrado BM	
1826	18/09/2015	519.356,42	2194	25/09/2015	519.356,41	Moju	465	04/07/2016	5º	05/02/2016
2070	22/10/2015	1.154.324,67	2483	06/11/2015	1.154.324,66	Mocajuba	420	Nº encontrados NF e BM		
2073	22/10/2015	644.960,20	2482	06/11/2015	644.960,19	Moju	455	10/05/2016	Nº encontrado BM	
778	18/05/2016	491.663,48	1205	05/07/2016	1.000.000,00	Moju	465	04/07/2016	5º	05/02/2016
1219	01/07/2016	1.000.000,00	1219	01/07/2016	1.000.000,00	Moju	465	04/07/2016	5º	05/02/2016
Empenhado ->		15.752.601,18	Ordem Bancária ->		15.558.450,97					

Fonte: Processo Nº 2013/596154

*BM – Boletins de Medição

**NF – Notas Fiscais

Em 29 de setembro de 2014, por meio do memorando nº 118/2014, o Secretário Adjunto solicitou a sub-rogação parcial do contrato nº 24/2014, para a empresa BEST Transportes e Construções Ltda., o que culminou na celebração, em 06 de outubro de 2014, do contrato de sub-rogação nº 151/2014, no valor de R\$ 1.379.200,50, tendo como objeto a recuperação e pavimentação asfáltica de vias urbanas, no Distrito de Mosqueiro – Fazenda Esperança, Município de Belém (total de 8 Km) e prazo de vigência até 05/08/2015.

O Contrato de sub-rogação nº 151/2014, teve o seguinte Termo Aditivo:

1º TAC – 16/12/2014 – Re - ratificação de verba orçamentária;

Conforme pesquisa realizada nos autos do processo e no SIAFEM, observou-se os seguintes pagamentos efetuados pela SEDOP à empresa BEST Transportes e Construções Ltda., referentes ao contrato de sub-rogação nº 151/2014, conforme demonstra-se na Tabela IV, a seguir:

TABELA IV										
BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA. - CNPJ 83.332.908/0001-20										
PROCESSO 2013/596154 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 27/2013 - CONTRATO de SUB ROGAÇÃO Nº 151/2014 - LOCAL: REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM - DISTRITO DE MOSQUEIRO										
NE	DATA	VALOR	OB	DATA	VALOR	LOCAL	NF	DATA NF	BM	DATA BM
2108	02/10/2014	132.839,54	2667	06/10/2014	132.374,60	Mosqueiro	338	03/10/2014	BM não encontrado	
2107	02/10/2014	199.650,00	2710	08/10/2014	198.951,22	Mosqueiro	337	03/10/2014	BM não encontrado	
2537	12/12/2014	309.459,36	3189	18/12/2014	300.639,77	Mosqueiro	353	12/12/2014	3º	Nº encontrado
389	20/03/2015	600.000,00	505	06/04/2015	582.900,00	Mosqueiro	371	24/03/2015	4º	31/01
2067	22/10/2015	466.411,99	2529	11/11/2015	454.751,69	Mosqueiro	399	23/10/2015	5º	30/09
Empenhado ->		1.708.360,89	Ordem Bancária ->		1.669.617,28					

Fonte: Processo Nº 2013/596154

*BM – Boletins de Medição

**NF – Notas Fiscais

Em 14 de agosto de 2014, o Secretário Adjunto da SEDOP solicitou, por meio dos memorandos Nºs 83 e 84/2014, a sub-rogação parcial do contrato nº 24/2014, à empresa Cabano Engenharia e Construções Ltda., para atender os Municípios de Limoeiro do Ajuru (5Km) e Oeiras do Pará (5km), nos valores de R\$ 1.901.910,29 e R\$ 1.986.178,01, respectivamente, o que culminou com a celebração em 24 de setembro de 2014, dos Contratos de sub-rogação Nº 142/2014, para atender o Município de Limoeiro do Ajuru (5 Km) e Nº 143/2014, Oeiras do Pará, (5 Km), com prazo de vigência de 26/09/2014 a 23/02/2015, respectivamente.

Os contratos de sub-rogação Nºs 142 e 143/2014, tiveram os seguintes Termos Aditivos:

Contrato sub-rogação Nº 142/2014 (Limoeiro do Ajuru)

1º TAC – 24/02/2015 – Prorrogação de prazo de vigência por 5 (cinco) meses, a contar de 24/02/2015 a 23/07/2015;

Termo de Rescisão Parcial Unilateral – 04/08/2015.

Contrato sub-rogação Nº 143/2014 (Oeiras do Pará)

1º TAC – 16/12/2014 – Re - ratificação de verba orçamentária;

2º TAC – 24/02/2015 – Prorrogação de prazo de vigência por 5 (cinco) meses, a contar de 24/02/2015 a 23/07/2015;

3º TAC – 23/07/2015 – Prorrogação de prazo de vigência que terminaria em 23/07/2015, fica prorrogado para 20/12/2015;

04/08/2015 - Termo de Rescisão Parcial Unilateral.

Em pesquisa realizada nos autos do processo e no SIAFEM, observou-se os seguintes pagamentos efetuados à empresa Cabano Engenharia e Construções Ltda. referentes ao contrato de sub-rogação nº 143/2014, Oeiras do Pará, não foram observados pagamentos referentes a serviços executados no Município de Limoeiro do Ajuru (contrato de sub-rogação Nº 142/2014).

TABELA V

CABANO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - CNPJ 83.764.449/0001-53

PROCESSO 2013/596154 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 27/2013 - CONTRATO DE SUB ROGAÇÃO Nº 143/2014

LOCAL: OEIRAS DO PARÁ

NE	DATA	VALOR	OB	DATA	VALOR	LOCAL	NF	DATA NF	BM	DATA BM
2534	12/12/2014	222.577,32	3236	18/12/2014	674.940,53	Oeiras	244	12/12/2014	1º	Nº encontrado
2536	12/12/2014	455.925,35					245	12/12/2014	2º	Nº encontrado
2080	22/10/2015	16.660,30	2551	13/11/2015	16.572,83	Oeiras	276	27/10/2015	3º	Nº encontrado
Empenhado ->		695.162,97	Ordens Bancárias ->		691.513,36					

Fonte: Processo Nº 2013/596154

*BM – Boletins de Medição

**NF – Notas Fiscais

Em 25 de agosto de 2014, o Secretário Adjunto de Obras da SEDOP, solicitou a sub-rogação parcial do contrato nº 24/2014, à empresa Construtora Leal Junior Ltda., para executar os serviços de recuperação e pavimentação asfáltica de vias urbanas no Município de Marituba, num total de 10 km, no valor de R\$ 3.172.308,09, o que culminou na celebração, em 24 de setembro de 2014, do contrato de sub-rogação nº 147/2014.

Da análise feita no processo digitalizado e no SIAFEM, foram identificados os seguintes pagamentos efetuados pela SEDOP à empresa Construtora Leal Junior Ltda., conforme demonstrado na Tabela VI a seguir: